

Prosjekter og kostnader til Kroer skole 2013-2017.

- **Opparbeidelse av lærer-arbeidsplasser:** Arbeidet utført sommer 2013 og omfattet nye vinduer, nye veggflater, nytt gulvbelegg og elektroarbeider for å flytte lærernes arbeidsplasser fra 2 etg til lokalet som tidligere var sløydsal i den gamle bygningen som nå i sin helhet brukes til administrasjon.
- **Bytte av ventilasjon i Låven:** oppstart sommer 2014. med hensikt å skifte all ventilasjon med aggregat og kanalnett i hele bygget kalt Låven. Kapasiteten ble således oppgradert til dagens standard for undervisningslokaler med tre nye aggregat og nye riktig dimensjonerte kanaler til dette. Arbeidet var komplekst og tok med seg noe nødvendig overflatearbeider.
- **Drenering Stallen:** Sommer 2015 foretok vi drenering og overflatearbeider på deler av bygget kalt Stallen. Arbeidene var nødvendige pga fuktinntrengning og dårlig innemiljø i kjeller. Terreng tilrettelagt for å lede overvann bort fra bygget og etablering av ny gangvei rundt bygget.
- **Innvendig arbeider i kjeller på Stallen:** 2016. Arbeider med pussing ev innvendige leca-vegger i kjellerrom som oppfølging etter dreneringsarbeider. Tilførsel av naturlig ventilasjon av lagerrom.
- **Utvendig total-renovering av Gamlestua:** 2017. Total utvendig oppussing av den eldste bygningen på skolen brukt som administrasjonsdel. Arbeidene omfattet utbytting og reparasjon av utvendig kledning, vindusomramning, nytt tak samt dreneringsarbeider og ny tilrettelegging av terreng. Arbeidene utført etter spesifikasjon og anbefalt løsninger fra Akershus bygningsvernsenter follo museum av 2.4.2013

I perioden har også driftsavdelingen foretatt enkle arbeider på de forskjellige bygg for å opprettholde akseptabel bruksmessig standard.